

Информация
о ходе подготовки к работе АО «Зеленодольское ПТС»
в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№п/ п	Наименование работ	Ед.изм.	План на 2025 год	Факт	% выполнении
1	Ремонт котельных	ед.	19		0
2	Ремонт ЦТП	ед.	17		0
3	Кап.ремонт насосов	шт	9		0
4	Замена т/сети в 2-х трубном исполнении, в том числе: - капремонт т/с	км	2,812 2,812		0 0
5	Замена задвижек	шт	271		0
6	Освоение ремонтного фонда, всего	тыс.руб	44 631,32		0