

## План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| №<br>п/п                                            | Наименование                                               | Описание                                  | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                           |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | РТ, г. Зеленодольск, улица Гагарина, д. 7 |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | Зеленодольский муниципальный район        |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Многоквартирный жилой дом                 |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | АО ЗПТС                                   |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 2000 г.                                   |            |
| 1.6                                                 | Год проведение капитального ремонта/реконструкции          | 2043                                      |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 1                                         |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | Кирпич                                    |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвалов/подполья, цокольного этажа                | Подвальное помещение имеется              |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | Чердачное помещение имеется               |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                           |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 15                                        |            |
| 2.2                                                 | Количество не жилых помещений                              | 0                                         |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 1414,45 кв.м                              |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 1308,7 кв.м                               |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь не жилых помещений                           | 0 кв.м                                    |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемая площадь                                       | 1308,7 кв.м                               |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                           |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | Имеется в количестве 1                    |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | Имеется в количестве 1                    |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | Закрытая                                  |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | Зависимая                                 |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | Двухтрубная                               |            |
| 3.6                                                 | Наличия циркуляции ГВС                                     | Есть                                      |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТМ)                 | Имеется                                   |            |
| 3.8                                                 | Материал трубопроводов                                     | Сталь, металлополимер                     |            |
| 3.9                                                 | Водопроводный ввод                                         | Имеется в количестве 1                    |            |
| 3.10                                                | Водомерный узел                                            | Имеется                                   |            |
| 3.11                                                | Материал трубопроводов                                     | Сталь, металлополимер                     |            |
| 3.12                                                | Электрический ввод                                         | Имеется в количестве 1                    |            |
| 3.13                                                | Наличие прибора учета электроэнергии                       | Имеется                                   |            |
| 3.14                                                | Ввод газоснабжения                                         | Имеется в количестве 1                    |            |
| 3.15                                                | Система АППЗ и дымоудаления                                | Нет                                       |            |
| 3.16                                                | Система приточно-вытяжной вентиляции                       | Имеется                                   |            |
| 3.17                                                | Лифты, подъемники                                          | Нет                                       |            |
| №<br>п/п                                            | Наименование                                               | Описание                                  | Примечание |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>            |                                                            |                                           |            |

|                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 4.1                                                                | Теплоснабжение                                                                                                                                                              | Централизованное                                                  |  |
| 4.2                                                                | Водоснабжение                                                                                                                                                               | Централизованное                                                  |  |
| 4.3                                                                | Водоотведение                                                                                                                                                               | Централизованное                                                  |  |
| 4.4                                                                | Электроснабжения                                                                                                                                                            | Централизованное                                                  |  |
| 4.5                                                                | Газоснабжения                                                                                                                                                               | Централизованное                                                  |  |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                   |  |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона                                                                                                                                                 |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | 16.09.2021                                                        |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 20.09.2022                                                        |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 02.10.2023                                                        |  |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона                                                                                                                                             |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | 04.05.2022                                                        |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 25.04.2023                                                        |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 22.04.2024                                                        |  |
| 5.3                                                                | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С                                                                                                             |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | -0,6°С                                                            |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | -0,55°С                                                           |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | -2,2°С                                                            |  |
| 5.4                                                                | Количество потребляемой объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | 187,12 Гкал                                                       |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 216,46 Гкал                                                       |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 185,81 Гкал                                                       |  |
| 5.5                                                                | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения МКД                                                                                                                  |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
| 5.6                                                                | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения МКД                                                                                                                 |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
| 5.7                                                                | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период                                                                                |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | Сист. отопл. МКД НЕ оснащено погодо-зависимым оборудованием (ПЗО) |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | Сист. отопл. МКД НЕ оснащено погодо-зависимым оборудованием (ПЗО) |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | Сист. отопл. МКД НЕ оснащено погодо-зависимым оборудованием (ПЗО) |  |
| 5.8                                                                | Случаи перерывов в поставке теплоносителя                                                                                                                                   |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
| 5.9                                                                | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии                                                                                                                     |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |
| 5.10                                                               | Случаи снижения параметров давления теплоносителя                                                                                                                           |                                                                   |  |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | Не имелись                                                        |  |

|      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | 2022-2023 г.г.                                                                            | Не имелись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                            | Не имелись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 5.11 | Количество обращений жителей на снижение качества услуги отопления в управляющую компанию |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5.12 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества услуги отопления             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                            | Не имелись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                            | Не имелись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                            | Не имелись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 5.13 | <b>Схемные условия</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|      | 2021-2022 г.г.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/<u>попутное</u> движение теплоносителя;</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/<u>с нижней разводкой</u> обеих магистралей;</li> <li>- скрытая/<u>открытая</u> прокладка труб в помещениях;</li> <li>-</li> <li>изолированные/неизолированные стояки: <u>стояки в подв. помещ. изолированы, в жилых помещ. не изолированы.</u></li> <li>- диаметры трубопроводов: <u>от ДУ15 до ДУ76;</u></li> <li>- отопительные приборы (<u>радиаторы</u>, конвекторы, ребристые трубы);</li> <li>- <u>одностороннее/разностороннее</u> подключение отопительных приборов;</li> <li>- оборудование (<u>циркуляционные насосы</u>, водоподогреватели, теплообменники);</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки: <u>НЕ имеются</u></li> <li>- ГВС с <u>циркуляцией.</u></li> </ul> |  |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/<u>попутное</u> движение теплоносителя;</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/<u>с нижней разводкой</u> обеих магистралей;</li> <li>- скрытая/<u>открытая</u> прокладка труб в помещениях;</li> <li>-</li> <li>изолированные/неизолированные стояки: <u>стояки в подв. помещ. изолированы, в жилых помещ. не изолированы.</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- диаметры трубопроводов: <u>от ДУ15 до ДУ76</u>;</li> <li>- отопительные приборы (<u>радиаторы</u>, конвекторы, ребристые трубы);</li> <li>- <u>одностороннее/разностороннее</u> подключение отопительных приборов;</li> <li>- оборудование (<u>циркуляционные насосы</u>, водоподогреватели, теплообменники);</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки: <u>НЕ имеются</u></li> <li>- ГВС с <u>циркуляцией</u>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
|      | 2023-2024 г.г.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/<u>попутное</u> движение теплоносителя;</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/<u>с нижней разводкой обеих магистралей</u>;</li> <li>- <u>скрытая/открытая</u> прокладка труб в помещениях;</li> <li>-</li> <li>изолированные/неизолированные стояки: <u>стояки в подв. помещ. изолированы, в жилых помещ. не изолированы</u>.</li> <li>- диаметры трубопроводов: <u>от ДУ15 до ДУ76</u>;</li> <li>- отопительные приборы (<u>радиаторы</u>, конвекторы, ребристые трубы);</li> <li>- <u>одностороннее/разностороннее</u> подключение отопительных приборов;</li> <li>- оборудование (<u>циркуляционные насосы</u>, водоподогреватели, теплообменники);</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки: <u>НЕ имеются</u></li> <li>- ГВС с <u>циркуляцией</u>.</li> </ul> |                                                             |
| 5.14 | <b>Режимные условия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|      | 2021-2022 г.г.          | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: <ul style="list-style-type: none"> <li>- давление теплоносителя</li> <li>- расход теплоносителя</li> <li>- температура теплоносителя</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В соотв.-вии с темп.-ным графиком работы теплосети (115/70) |

| №<br>п/п                                        | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                                                                                                                     | Примечание                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                 | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>- расход теплоносителя<br>- температура теплоносителя | В соотв.-вии с темп.-ным графиком работы теплосети (115/70) |
|                                                 | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>- расход теплоносителя<br>- температура теплоносителя | В соотв.-вии с темп.-ным графиком работы теплосети (115/70) |
| 5.15                                            | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                             |
|                                                 | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                       | Не имелись                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                 | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | Не имелись                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                 | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                            |                                                             |
| 5.16                                            | <b>Аварийные ситуации</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                             |
|                                                 | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                       | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:<br><u>отсутствовали</u>                                                                                    |                                                             |
|                                                 | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:<br><u>отсутствовали</u>                                                                                    |                                                             |
|                                                 | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:<br><u>отсутствовали</u>                                                                                    |                                                             |
| 5.17                                            | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                             |
|                                                 | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                       | <i>в штатном режиме</i>                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                 | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | <i>в штатном режиме</i>                                                                                                                                      |                                                             |
|                                                 | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | <i>в штатном режиме</i>                                                                                                                                      |                                                             |
| <b>6.Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                             |
| 6.1                                             | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г.                                                                                                        |                                                             |
| 6.2                                             | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО(ТСО)                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г.                                                                                                        |                                                             |
| 6.3                                             | Подготовка организационно распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г.                                                                                                        |                                                             |
| 6.4                                             | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.                                                                                                                           |                                                             |

|                                              |                                                                                                                                                  |                                                       |                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              | объектов, не являющихся ОПО                                                                                                                      | по 15.08.2025г.                                       |                                                      |
| 6.5                                          | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                                                      |
| <i>№<br/>п/п</i>                             | <i>Наименование</i>                                                                                                                              | <i>Описание</i>                                       | <i>Примечание</i>                                    |
| 6.6                                          | Разработка эксплуатационных инструкции объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                        | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                                                      |
| 6.7                                          | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                       | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                                                      |
| 6.8                                          | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) установках во внутренних системах                                                               | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                                                      |
| 6.9                                          | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                      | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. | Не требуется                                         |
| 6.10                                         | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению                                                                         | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b> |                                                                                                                                                  |                                                       |                                                      |
| 7.1                                          | Устранение выявленных нарушений тепловых и гидравлических режимов работы теплопотребляющих установок                                             | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.2                                          | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                       | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.3                                          | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                              | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.4                                          | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения ГВС, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения работ             | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                                                      |
| 7.5                                          | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                                                             | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                                                      |
| 7.6                                          | Замена запорной арматуры                                                                                                                         | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. | Не требуется                                         |
| 7.7                                          | Замена теплоизоляции                                                                                                                             | Срок выполнения:                                      | 3 м.п                                                |

|                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                         | с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г.                     |                   |
| 7.8                                                                  | Обеспечения освещения помещений подвала                                                                                                                 | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                   |
| 7.9                                                                  | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                   |
| 7.10                                                                 | Проведения осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 15.08.2025г. |                   |
| <b>8.Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                         |                                                       |                   |
| 8.1                                                                  | Ремонт монтажных (межпанельных ) швов                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | Не требуется      |
| 8.2                                                                  | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | Не требуется      |
| 8.3                                                                  | Ремонт кровли                                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | 30 м <sup>2</sup> |
| 8.4                                                                  | Замена оконных блоков                                                                                                                                   | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | Не требуется      |
| 8.5                                                                  | Ремонт и восстановления отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | Не требуется      |
| 8.6                                                                  | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                                                | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | Не требуется      |
| 8.7                                                                  | Ремонт отмостки                                                                                                                                         | Срок выполнения:<br>с 12.05.2025г.<br>по 31.08.2025г. | Не требуется      |

Ответственный руководитель

Управляющий ТСЖ «Адиля» Шефер Л.В.

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ресурсоснабжающей организации:

АО «ЗПТС»

(должность)

(фамилия, инициалы)

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПТС»  
422545. РТ  
(подпись)  
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, ЖУКОВА 10

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

Кв. №

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)